

Direzione Terzo Tronco – DT3

Alla c-a. del Direttore Di Tronco

**Oggetto: Somma urgenza per l'intervento di ripristino urgente sul Ponte Adige
Autostrade A13 Bologna — Padova p.km. 72+249.**

**Perizia giustificativa dei lavori in SOMMA URGENZA (art.140 c.4 D.lgs.
36/2023) – RELAZIONE FINALE DEI LAVORI**

PREMESSO che:

- In data 14/03/2025 è stato redatto Verbale di Somma Urgenza , prot. ASPI/T3/2025/0001956/EU , per l'intervento di ripristino urgente sul Ponte Adige lungo la Autostrada A13 Bologna- Padova al km 72+249 , integrato in data 03/04/2025 prot. ASPI/T3/2025/0001956/EU;
- In data 12/03/2025 e 13/03/2025 è stata emessa la RIED a firma della Proger Spa in cui venivano indicate n.9 travi su cui intervenire con la precompressione esterna;
- in data 24/03/2025 è stata integrata la RIED a firma della Proger Spa, nella quale venivano aggiornate le campate di intervento con il ripristino delle barre di precompressione, a seguito delle indagini eseguite, individuando in totale n. 10 travi su cui intervenire con la precompressione esterna
- in data 24/03/2025 è stata redatta la Perizia Giustificativa dei lavori di Somma Urgenza da parte del RUP individuando una prima quantificazione degli interventi
- in data 07/04/2025 è stata redatta l'integrazione della Perizia Giustificativa dei lavori di Somma Urgenza da parte del RUP, a seguito dell'integrazione del Verbale di Somma Urgenza, adeguando la quantificazione degli interventi

- in data 17/03/2025 è stato sottoscritto il Verbale di Consegna Lavori tra la Direzione dei Lavori e le imprese individuate nel Verbale di Somma Urgenza per effettuare gli interventi previsti
- in data 29/05/2025 è stato emesso dalla Direzione dei Lavori il certificato di Ultimazione dei lavori e sono stati redatti i documenti contabili relativi alle lavorazioni e servizi svolti nell'ambito della Somma Urgenza del Ponte Adige

La presente Perizia riporta l'aggiornamento della quantificazione per le attività svolte nell'ambito della Somma Urgenza del Ponte Adige sulla tratta A13, tale quantificazione risulta definitiva per gli interventi svolti e conforme agli elaborati contabili.

Di seguito si riportano gli importi finali dell'intervento classificati per impresa:

Fornitore	Descrizione Attività	Amm. finale Netto LAVORI/ Servizi	Amm. finale Netto On. Sicurezza	Amm. Tot
PADANA INTERVENTI SRL	Esecuzione degli interventi di accantieramento e ripristino dei sistemi di precompressione, compresa la tesatura	€ 450.266,11	€ 7.599,11	€ 457.865,22
DYWIDAG	Fornitura Materiali per precompressione	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 70.000,00
SOCOTEC S.R.L	Indagini e prove di laboratorio	€ 23.080,85	€ 3.991,86	€ 27.072,71
3S SAFETY S.R.L.	Installazione canteirizzazioni, guardiana, segnalamento accodamenti in ambito autostradale	€ 0,00	€ 153.551,26	€ 153.551,16
MILANI INGEGNERIA SRL	Progettazione, CSP, DL e CSE	€ 89.014,44		€ 89.014,44
IMPORTO TOTALE		€ 632.361,40	€ 165.142,23	€ 797.503,53

Complessivamente l'importo dell'intervento di Somma Urgenza sul Ponte Adige della tratta A13 è pari a €797.503,53.

**autostrade
per l'Italia** 

DIREZIONE 3° TRONCO - BOLOGNA
IL RUP/RL
Ing. Andrea Borgobello

Il sottoscritto, nella qualità di Direttore della Direzione 3 Tronco, in virtù dei poteri conferiti, approva la quantificazione sopra riportata e dà atto della piena copertura finanziaria degli interventi sopra descritti.

**autostrade
per l'Italia** 

DIREZIONE 3° TRONCO - BOLOGNA
IL DIRETTORE
Ing. Stefano Vimercati