



– DIREZIONE III TRONCO –

AUTOSTRADA A1 MILANO-NAPOLI

PONTE SUL FIUME RENO AL KM 205+993 CARR.NORD SPALLA LATO BOLOGNA. INTERVENTO DI RIPRISTINO URGENTE DEL GIUNTO DI DILATAZIONE DI TIPO LAMELLARE.

IMPRESA: KHALTA S.R.L.

IMPORTO NETTO LAVORI: € 40.234,20 di cui € 6.949,03 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

(art. 199 comma 1 D.M. 05.10.2010 n.207)

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 19 del mese di febbraio (19/02/2024), il sottoscritto Ing. Luca Piacentini, Direttore dei Lavori;

VISTO

- il D.Lgs. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.”
- il D.M. n. 49 del 07.03.2018 “Regolamento recante l’approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”;

PREMESSO

- che in data 28/01/2024 durante un ordinario controllo circa lo stato del giungto in oggetto è stato rilevato un danneggiamento della prima lamella in direzione di marcia, consistente in un distacco parziale della stessa, pericoloso per l’incolumità dell’utenza;

- che a seguito della suddetta circostanza, la Committente ha disposto la chiusura della corsia di marcia;

- che in considerazione della situazione di danno e di pericolo per la pubblica incolumità, si rende necessario un intervento in somma urgenza;

- che con verbale in data 29/01/2024 sono stati consegnati i lavori sopra indicati in somma urgenza;

- che decorrendo il termine contrattuale, per dare ultimati i lavori, l'ultimazione degli stessi dovrà avvenire entro 20 giorni naturali e consecutivi alla data del diciotto del mese di febbraio duemilaventiquattro (18/02/2024);

VISTO

- la comunicazione ricevuta il giorno diciotto del mese di febbraio duemilaventiquattro (18/02/2024) con la quale l'Appaltatore ha comunicato l'avvenuta ultimazione dei lavori;

CERTIFICA

che i lavori citati sopra sono stati ultimati il diciotto del mese di febbraio duemilaventiquattro (18/02/2024) e dunque rispettando i tempi contrattuali pattuiti.

Pertanto, si è redatto il presente certificato - in triplice originale - che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue.

Casalecchio di Reno (BO), lì 18/02/2024

L'APPALTATORE

Sig. Marcello Merlino

IL D.L. E C.S.E.

Ing. Luca Piacentini

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Stefano Vimercati